

3.8.26

הנדון: פרוטוקול סיור מציעים

מכרז פומבי מס' 4.2026 לאספקה והתקנה של מתקנים פטוולטאים על גגות מבנים - המכללה האקדמית אחווה

משתתפים מטעם המכללה: ירון פרץ- מנהל מחלקת תפעול, ענן עזרא- יועץ חיצוני, שני מור- אחראית תחום מכרזים והתקשרויות.

1. מועד הסיור: יום א' - 19.7.26 בשעה 10:30 בבוקר.
2. להלן סיכום הנקודות המרכזיות והדגשים הטכניים:
 - היקף הפרויקט: מערכת מבוצרת על פני 4 מבנים בהספק כולל של 270 ק"ו AC / 408 ק"ו DC (אפשרות עם הפאנלים של היום ליותר, נדע לאחר תכנון), ופרויקט שדרוג מערכת קיימת בהספק של 50 ק"ו AC / 55 ק"ו DC.
 3. לויז' לביצוע: העבודה בשטח תחל מיד עם בחירת הקבלן הזוכה ותתבצע באופן מדורג. לאחר הבחירה תתקיים ישיבת התנעה מסודרת, סיום העבודה לפני תחילת שנת הלימודים ב-18.10.2026.
 4. אישורים ובטיחות – כלל המבנים עברו אישור קונסטרוקטור (תידרש בדיקה נוספת ע"י הקבלן הנבחר). בוצע סיור טכני מול חברת החשמל, מפ"י ומיקומי מוני ייצור לכל מבנה נשלחו במייל לכלל משתתפי סיור המציעים.
 5. הקבלן הנבחר יבדק ויאשר על ידי ממונה בטיחות חיצוני של המכללה.
 6. פירוט המבנים והנתונים הטכניים בהתאם לפריסה ראשונית:
 - מבנה 8: גג פנל מבודד | הספק: kW AC17.
 - מבנה 2: גג שטוח מבטון | הספק: kW AC112.
 - מבנה 1: גג שטוח מבטון | הספק: kW AC66.
 - מבנה 5: גג פנל מבודד | הספק: kW AC75.
 - בכל המבנים קיימים סולמות
 7. שדרוג מערכת קיימת (מבנה 6):
 - מערכת משנת 2010 הממוקמת על הגג ועל גשר המבנה.
 - המערכת תוגדל מהספק של 55 ק"ו DC להספק של 75 ק"ו DC.
 - המפסק ממוקם בקומה 2, אין צורך בשינוי כבילת ה-AC הקיימת אלא החלפת פאנלים וקונסטרוקציה בלבד.
 8. הגשת הצעות עד לתאריך 09.08.2026 בשעה 12:00
 9. נשמח לעמוד לרשותכם לשאלות נוספות.
 10. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. יש לחתום על כל עמוד ולצרפו להצעה המוגשת.

בברכה,

המכללה האקדמית אחווה